



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลอนขามพูน
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



งานวิเคราะห์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยว

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมสัมมนา กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ

๑. แผนงานการเกษตร (ส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู(จระเข้)	๑๗๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๑๗๖,๘๐๐	๑ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	-
	รวม ๑ โครงการ	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๖,๘๐๐	-	-	๑	-	-		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการ อบต.เคลื่อนที่ให้บริการ นอกสถานที่	๒๐,๐๐๐	๕,๑๘๐	๑๓ มิ.ย.๖๗	๒๐ มิ.ย.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	-
๒	โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์กร บริหารส่วนตำบลดอนชมพู	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	-
๓	โครงการเสริมสร้างการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	-
๔	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต.ดอนชมพู	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๘,๖๔๐	๒๒ กพ.๖๗	๕ มี.ค.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	-
๕	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภา	๒๐,๐๐๐	๓,๙๐๐	๑๙ ก.ค.๖๗	๒๔ ก.ค.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๘ พ.ค. ๖๗	๒๘ พ.ค. ๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	-	
๗	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา / รัฐพิธี	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	๔๘,๙๐๐	๑ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	-	
	รวม ๗ โครงการ	๖๓๐,๐๐๐	๕๖๘,๖๒๐	-	-	๕	-	๒			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลออนซอน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

(๒) แผนงานการริ่กษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลต่างๆเพื่อป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน	๕๐,๐๐๐	๓๐,๘๕๐	๑๕ ธ.ค.๖๖ ๓ เม.ย.๖๗	๓๐ ธ.ค.๖๖ ๑๓ เม.ย.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	-
๒	โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐	๔๕,๔๖๔	๑๕ พ.ค.๖๗	๓๐ พ.ค.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	-
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	-
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	-
	รวม ๔ โครงการ	๒๑๐,๐๐๐	๗๖,๓๑๔	-	-	๒	-	๒		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลออนซอน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักบริหารจัดการที่ดี

๒.๓ กลยุทธ์ การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสม

๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการออกกรับบริการภาษีนอก พื้นที่	๕,๐๐๐	๔,๗๒๐	๑๙ ก.พ.๖๗	๖ มี.ค.๖๗	✓	-	-	กองคลัง	-
๒	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีใน เขตตำบลออนซอน	๑๕๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	กองคลัง	-
	รวม ๒ โครงการ	๑๕๕,๐๐๐	๔,๗๒๐	-	-	๑	-	๑		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักบริหารจัดการที่ดี

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑	เงินสำรองจ่ายไว้ใช้ในกิจการที่ไม่ สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า	๕๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-
	รวม ๑ โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-	๑	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

๓.๒ กุลยุทธ์ เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

๑. แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	๑๒,๒๙๐	๓๐ เม.ย.๖๗	๑๔ พ.ค.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	-
	รวม ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๑๒,๒๙๐	-	-	๑	-	-		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

๓.๓ กุลยุทธ์ ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน

๑. แผนงานส่งเสริมสหกรณ์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มสตรี	๕๐,๐๐๐	๒๔,๙๑๑	๒๙ เม.ย.๖๗	๑๔ พ.ค.๖๗	✓	-	สำนักปลัด	-
	รวม ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๒๔,๙๑๑			๑	-		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนชุมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

๔.๑ กลยุทธ์ การจัดการบำรุงรักษา การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้

๔.๒ กลยุทธ์ การสนับสนุนและยกระดับประชาชนให้ท้องถิ่นรักสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน

๑. แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ รอบ อาคารสำนักงาน อาคารบ่อจรู๋ จัดสวน จัดภูมิทัศน์รอบอาคาร สำนักงาน	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๙๙๐	๓ พ.ค.๖๗	๑ ก.ค.๖๗	✓	-	-	สำนักงานปลัด	-
๒	โครงการปลูกป่าตามแนว พระราชดำรินีในหลวงและพระราชินี	๓๐,๐๐๐	๖,๒๓๕	๔ ธ.ค.๖๖	๕ ธ.ค.๖๖	✓	-	-	สำนักงานปลัด	-
๓	โครงการกำจัดวัชพืชเพื่อพัฒนาแหล่ง น้ำ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๗ ส.ค.๖๗	๕ ต.ค.๖๗	✓	-	-	สำนักงานปลัด	-
	รวม ๓ โครงการ	๒๖๐,๐๐๐	๒๓๕,๒๒๕	-	-	๓	-	-		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๒ กลยุทธ์ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์สำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลคอนขมพู	๒,๘๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	-
	รวม ๑ โครงการ	๒,๘๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	๑		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๒ กลยุทธ์ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานก่อสร้าง)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างอาคารโดม เอนกประสงค์ที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลดอนชมพู	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	-
	รวม ๑ โครงการ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	๑		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๕.๒ กลยุทธ์ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(๓) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเพิ่มเขตขยายเฟสไฟฟ้า	๕๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	-
	รวม ๑ โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	๑		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๕.๒ กลยุทธ์ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(๔) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	-
	รวม ๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	๑		

จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายจากถนนมิตรภาพหน้า รพ.สต. ดอนชมพู ไปทางโนนบวบ (เชื่อมถนนเดิม) บ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๒๘ ธ.ค.๖๖	๒๖ มี.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-	
๒	โครงการเสริมดินคันทาง บ้านดอน ชมพู หมู่ที่ ๑ (ช่วงที่ ๒) เสริมดิน ถนนช่วงจากบึงสระแก ไปทางเกวียน ใหญ่ บ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑	๓๕๗,๖๒๖	๓๕๖,๐๐๐	๑๔ พ.ค.๖๗	๑๑ ส.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายจากบ้านนายสมพร กลกลาง ไปทางบ้านนางสาวพัชร กลกลาง บ้านส้ม หมู่ ๒	๔๗,๐๔๘	๔๖,๕๐๐	๗ มี.ย.๖๗	๔ ก.ย.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-	
๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย จากฝ่ายกระท่อมนายบัว พลอย กลาง ไปทางเขตตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอยิมาย บ้านส้ม หมู่ ๒	๓๒๗,๒๑๖	๓๒๖,๐๐๐	๒๙ มี.ค. ๖๗	๒๖ มี.ย.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายจากบ้านส้ม หมู่ ๒ ไปทาง บ้านปลาสลิด หมู่ ๗	๔๘๘,๔๖๐	๔๘๗,๐๐๐	๗ มี.ย.๖๗	๔ ก.ย.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-	

จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		สิ้นสุด ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสังคม ไปทางวัดบ้านส้ม บ้านส้ม หมู่ ๒	๒๗๙,๒๑๐	๒๗๘,๐๐๐	๗ มิ.ย.๖๗		๔ ก.ย.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายอุดม ลือกกลาง ไปทางวัดบ้านส้ม บ้านส้ม หมู่ ๒	๔๖๙,๐๗๔	๔๖๗,๐๐๐	๗ มิ.ย.๖๗		๔ ก.ย.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-
๘	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายหนองหัวช้างจากบ้านนางเพ็ญ เหลียวกลาง ไปทางบ้านนางวรรณมา ซอบเรียบร้อย บ้านมะระ หมู่ที่ ๓	๓๙๐,๙๘๐	๓๒๓,๗๗๓.๓๖	๒๖ มิ.ย.๖๗		๒๓ ก.ย.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-
๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านนายสมชาย ไปทางบ้านนายสาวท เขียวกลาง บ้านสระพรวน หมู่ ๔	๙๕,๔๓๘	๙๕,๐๐๐	๒๖ มิ.ย.๖๗		๒๕ ก.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	

จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายจากบ้านนางสาววันเพ็ญ ชอบอยู่กลาง ไปทางบ้านนางสำราญ หมายเทียมกลาง บ้านสระพรวน หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๐๘๕	๔๖๙,๐๐๐	๑๒ ก.ค.๖๗	๙ ต.ค.๖๗	✓	-	-		กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายจากอ่างหนองนา ไปทาง บ้านนางอมสิน พวกกลาง บ้านสระ พรวน หมู่ที่ ๔	๔๙๓,๙๙๔	๔๙๒,๐๐๐	๑๒ ก.ค.๖๗	๙ ต.ค.๖๗	✓	-	-		กองช่าง	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก โดยวิธีแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายรอบสระหนองเตียน บ้านดอนนรี หมู่ ๕	๔๓๘,๑๙๒	๔๓๔,๐๐๐	๑๘ ก.ค.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	✓	-	-		กองช่าง	
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบ โซล่าเซลล์ จากบ้านนายศักดิ์ พุฒ กลาง ไปทางบ้านนายเชิด ปั่นกลาง บ้านดอนนรี หมู่ที่ ๕	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๒๓ เม.ย.๖๗	๒๑ ก.ค.๖๗	✓	-	-		กองช่าง	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สาย จากสามแยกโรงงานพลาสติกเก่าไป ทางถนนมิตรภาพ บ้านดอนนรี หมู่ ๕	๓๔๐,๘๕๐	๓๔๐,๐๐๐	๒๙ ส.ค.๖๗	๒๒ พ.ย.๖๗		-	-		กองช่าง	

จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สาย จากนางสาวของ สวสโพร้กลาง ไปทางแยกโนนพิมาน บ้านดอนบุรี หมู่ ๕	๔๐,๙๐๒	๔๐,๕๐๐	๒๑ ส.ค.๖๗	๒๖ พ.ย.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายจากบ้านนายสุเทพ แบบ กลาง ไปทางบ้านนายยนต์ กำพุฒ กลาง บ้านเมืองที่ หมู่ที่ ๖	๘๖,๖๗๐	๘๕,๐๐๐	๑๒ มิ.ย.๖๗	๙ ก.ย.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายจากบ้านนางเย็น พินิจ นอก ไปทางบ้านนางทวาย นามมะ เรียง บ้านเมืองที่ หมู่ที่ ๖	๘๘,๘๒๗	๖๑,๙๓๔.๔๔	๑๒ มิ.ย.๖๗	๙ ก.ย.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายจากบ้านนางเสียงม แทน กลาง ไปทางบ้านนายประกาย เทวิน บ้านเมืองที่ หมู่ที่ ๖	๑๑๓,๒๙๘	๑๐๔,๐๐๐	๒๑ มิ.ย.๖๗	๑๘ ก.ย.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-
๑๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายแยกทางเข้าหมู่บ้าน (ซอย ๒) บ้านเมืองที่ หมู่ ๖	๔๖๙,๙๒๓	๔๖๙,๐๐๐	๒๖ มิ.ย.๖๗	๙ ส.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-

จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกถนนลาดยาง ไปทางคุ้มโนนนางออม บ้านเมืองที่ หมู่ ๖	๔๖๙,๙๒๓	๔๖๙,๐๐๐	๒๖ มิ.ย.๖๗	๙ ส.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกบ้านนางเจียม มุ่งเอื่อมกลาง ไปทางศาลาประชาคม บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ ๗	๓๖๔,๑๗๓	๓๖๔,๐๐๐	๑๓ มิ.ย.๖๗	๒๗ ก.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากศาลาประชาคม ไปทางบ้านนางเยาวลักษณ์ ทรงศักดิ์ราษฎร์ บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ ๗	๓๘๘,๕๘๔	๓๘๘,๐๐๐	๑๓ มิ.ย.๖๗	๒๗ ก.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-	
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกศาลาปู่ เลียบคลองโปล้ ไปสะพานแม่น้ำมูล บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ ๗	๑๔๕,๕๑๔	๑๔๔,๐๐๐	๑๒ มิ.ย.๖๗	๙ ก.ย.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-	

จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายจากหน้าบ้านนางคิ่ง คง นาคา ไปทางถนนมิตรภาพ พร้อมทั้ง วางท่อระบายน้ำเป็นบางช่วง บ้านศรี สุข หมู่ ๘	๔๔๙,๐๘๕	๔๔๘,๐๐๐	๑๙ มิ.ย.๖๗	๑๖ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	-
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก โดยวิธีแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสามแยกประปา ไปทางสี่แยก กลางหมู่บ้านศรีสุข บ้านศรีสุข หมู่ ๘	๔๖๔,๔๓๙	๔๖๓,๐๐๐	๑๘ ก.ค.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	-
๒๖	ช่วงที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากนาย จำนงค์ ไทยกลาง หน้าโรงเรียนบ้าน ศรีสุข (คุรุราษฎร์สามัคคี) ไปทาง หลังโรงเรียนศรีสุขวิทยา บ้านศรีสุข หมู่ ๘	๔๔๙,๐๘๕	๔๔๘,๐๐๐	๑๙ มิ.ย.๖๗	๑๖ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	-
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายต่อจากหน้าบ้านนางเทียม ไปร่งกลาง ไปทางบ้านสระพรวนหน้า วัดป่าศรีถาวร บ้านศรีสุข หมู่ ๘	๔๔๙,๐๘๕	๔๔๙,๐๐๐	๒๑ ก.ค.๖๗	๑๘ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	-

จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๘	โครงการขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปาก ทางถนนมิตรภาพ ไปวัดดอนชมพู บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ ๙	๓๒๐,๓๐๙	๓๒๐,๐๐๐	๒๒ มี.ย.๖๗	๑๙ ก.ย.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-
๒๙	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก จากบ้านนายชื่น ไปรังกกลาง ไป ทางบ้านนายเรศ แก้วด้านกลาง บ้าน ดอนตะแบง หมู่ ๙	๔๘๙,๔๙๙	๔๘๘,๐๐๐	๑๓ มี.ย.๖๗	๑๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายจากบ้านนายหวัง ตลับ กลาง ไปทางถนนมิตรภาพ (ป้อมแก๊ส สะบายดี) บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ ๙	๔๙๓,๙๔๗	๔๙๒,๐๐๐	๑๓ มี.ย.๖๗	๑๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายจากบ้านนายหล้า จารึก กลาง ไปทางบ้านนายพิน สือกกลาง บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	๓๔๘,๑๖๗	๓๔๗,๐๐๐	๕ มี.ย.๖๗	๒ ก.ย.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-
๓๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน คลุ้จากถนนลาดยางบ้านดอนชมพู พัฒนา ไปทางเหมืองเชื่อมถนนบ้าน แสนสุข-เปลาะปโล บ้านดอนชมพู พัฒนา หมู่ ๑๐	๓๗๔,๓๕๒	๓๗๓,๐๐๐	๓๐ เม.ย.๖๗	๒๘ ก.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-

จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแยกบ้านนายปู่ กำบัง ภาย ไปทางบ้านนางศรี ทรัพย์มาก บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ ๑๐	๑๓๒,๐๑๔	๑๓๑,๐๐๐	๕ มี.ย.๖๗	๒ ก.ย.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-
๓๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากแยกบ้านนางวิรัตน์ มา มะเร็ง ไปทางถนนคอนกรีตทางไป บ้านลำโรง บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ ๑๐	๘๑,๘๐๔	๘๐,๐๐๐	๓๐ เม.ย.๖๗	๒๘ ก.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-
๓๕	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสนามกีฬาก่อนดอนรี ผ่าน กลางบ้าน ไปทางหนองจอก บ้าน จอก หมู่ ๑๑	๔๗๗,๕๘๔	๔๗๖,๐๐๐	๑๑ ก.ค.๖๗	๙ ต.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-
๓๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบ โซล่าเซลล์ จากสามแยกถนน มิตรภาพ(ชุมประะดู) เข้าไปในบ้าน จอก บ้านจอก หมู่ ๑๑	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๒๓ เม.ย.๖๗	๒๑ ก.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-
๓๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด จากบ้านนางลำพึง ตำนา ไปถนน มิตรภาพ บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ ๑๒	๓๖๒,๙๗๔	๓๖๒,๐๐๐	๒ ส.ค.๖๗	๓๐ ต.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-

จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนางละม่อม แทนกลาง ไปทางบ้านนางลำพัง ตำบล (จากศาลาประชาคม) บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ ๑๒	๓๖๖,๖๙๗	๓๕๘,๐๐๐	๑๘ ก.ค.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนางลำพัง ตำบล ไปบ้านนายอดุลย์ คูณกลาง (ถนนมิตรภาพ) บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ ๑๒	๓๖๖,๖๙๗	๓๕๘,๐๐๐	๑๘ ก.ค.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-
๔๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากถนนเลี่ยงเมืองสงฆ์น้ำจากโนนชาดไปโนนพินาม และจากโนนพินามไปโนนชาด (ทั้งสองข้างทาง) บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓	๑๑๓,๖๑๖	๑๑๓,๐๐๐	๔ พ.ค.๖๗	๑ ส.ค. ๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-
๔๑	โครงการเสริมดินที่สาธารณะประโยชน์ (ทางด้านทิศใต้) บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓	๔๑๖,๔๓๗	๔๑๕,๐๐๐	๓๐ พ.ค.๖๗	๒๘ ก.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-

จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๒	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมทาง สาธารณะ ทางเข้า - ออก สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู	๓๙๕,๔๑๒	๓๙๓,๐๐๐	๗ มิ.ย.๖๗	๔ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	-
	รวม ๔๒ โครงการ	๑๔,๐๔๖,๑๙๙	๑๓,๘๔๘,๗๐๗.๘๐	-	-	๔๒	-	-	-		

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายจากบ้านเปลาะปอ หมู่ที่ ๗ เลียบคลองโปล่ ไปทางตำบลธาร ละหลอด อำเภอพิมาย	๔๔๕,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐			✓	-	-	-	กองช่าง	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายจากบึงตะกุดเวียน บ้านส้ม หมูที่ ๒ ไปทาง อบต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย	๓,๙๒๕,๕๐๐	๓,๙๒๕,๕๐๐			✓	-	-	-	กองช่าง	-
	รวม ๒ โครงการ	๔,๔๒๐,๕๐๐	๔,๔๒๐,๕๐๐	-	-	๒	-	-	-		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลออนซอน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างสังคมให้มีความปลอดภัยและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๖.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมสุขภาพชีวิต และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานมหกรรมการจัด การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๕,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-
๒	โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา ทุกประเภททุกระดับ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-
๓	โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕ ก.พ.๖๗	๖ ก.พ.๖๗	✓	-	-
๔	โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (เข้าพรรษา)	๔๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๔๒,๒๗๔	๒๘ มี.ย.๖๗	๑๓ ก.ค.๖๗	✓	-	-
๕	โครงการพัฒนาวิชาการพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การเรียนรู้ ต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมปัจจุบัน	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๕๐	๑ ก.พ.๖๗	๑๖ ก.พ.๖๗	✓	-	-
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๕๗๖,๑๒๐	๔๖๒,๗๔๒	๑ ต.ค.๖๖	๓๑ มี.ค.๖๗	✓	-	-
๗	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๒,๐๐๐	๐	๕ ต.ค.๖๗	๘ ต.ค.๖๗	✓	-	-
๘	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๒,๐๐๐	๐	๔ ธ.ค.๖๗	๔ ธ.ค.๖๗	✓	-	-

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕,๐๐๐	๐	๑๐ ม.ค.๖๗	๑๐ ม.ค. ๖๗	✓	-	-	-	กองการศึกษา	-
๑๐	โครงการจัดพิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๒,๐๐๐	๗๒๐	๑๒ มิ.ย.๖๗	๑๙ มิ.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองการศึกษา	-
๑๑	โครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลดอนชมพู	๕๐,๐๐๐	๑๖,๑๗๐	๑๓ มี.ค.๖๗	๒๘ มี.ค.๖๗	✓	-	-	-	กองการศึกษา	-
๑๒	โครงการจัดนิทรรศการผลงานการ เรียนรู้และความสามารถของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนชมพู	๕,๐๐๐	๔,๖๘๔	๒๑ มี.ค.๖๗	๕ เม.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองการศึกษา	-
๑๓	โครงการพัฒนาสายปากสะอาดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลดอนชมพู	๖,๐๐๐	๔,๔๔๐	๑๖ ก.พ.๖๗	๒๓ ก.พ.๖๗	✓	-	-	-	กองการศึกษา	-
๑๔	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลดอนชมพู	๒,๐๐๐	๑๘๐	๒ ก.พ.๖๗	๙ ก.พ.๖๗	✓	-	-	-	กองการศึกษา	-
๑๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนชมพู	๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	✓	กองการศึกษา	-

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ชมพู	๒๐,๐๐๐	๓๖๘	๒ ก.พ.๖๗	๙ ก.พ.๖๗	✓	-	-	-	กองการศึกษา	-
๑๗	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการส่งเสริมพัฒนาการ และดูแลสุขภาพเด็ก	๑๐,๐๐๐	๒,๖๔๐	๑ พ.ย.๖๗	๑ พ.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองการศึกษา	-
๑๘	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ชมพู	๑๒๖,๘๒๘	๑๑๒,๘๗๖.๙๒	๑ ต.ค.๖๖	๓๑ มี.ค.๖๗	✓	-	-	-	กองการศึกษา	-
๑๙	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียนระดับอนุบาลและระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ของโรงเรียน ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนชมพู	๑,๐๕๖,๙๐๐	๑,๐๔๐,๕๙๑.๒๒	๑ ต.ค.๖๖	๓๑ มี.ค.๖๗	✓	-	-	-	กองการศึกษา	-
๒๐	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.๖ ทุกโรงเรียน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนตำบลดอนชมพู	๒,๓๕๐,๐๐๐	๒,๑๔๗,๔๖.๘๔	๑ ต.ค.๖๖	๓๑ มี.ค.๖๗	✓	-	-	-	กองการศึกษา	-
	รวม ๒๐ โครงการ	๔,๓๙๑,๘๔๘	๓,๙๑๕,๐๔๒.๙๘	-	-	๑๗	-	-	๓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอนชนพ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างสังคมให้มีความปลอดภัยและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๖.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล ในครอบครัว	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	-
๒	โครงการวันผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๘๖,๖๙๓	๕ เม.ย.๖๗	๑๓ เม.ย.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	-
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุใน ด้านต่างๆ	๒๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	-
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้าน สุขภาพ	๘๐๐,๐๐๐	๖๘๕,๑๓๒	๒๑ ส.ค.๖๗	๔ ก.ย.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	-
๕	โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มี รายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง	๒๐,๐๐๐	๙,๗๕๐	๒๒ ส.ค.๖๗	๖ ก.ย.๖๗	-	-	-	สำนักปลัด	-
๖	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในเขต อบต. ดอนชมพู	๕๐๐,๐๐๐	๔๖๖,๕๕๕	๒๕ พ.ค.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	-
	รวม ๖ โครงการ	๑,๗๔๐,๐๐๐	๑,๒๔๘,๑๓๐	-	-	๔	-	๒		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอนชนพ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างสังคมให้มีความภาคภูมิใจและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๖.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมสุขภาพชีวิตดี และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมเยาวชน	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	-
	รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	๑		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างสังคมให้มีความภาคภูมิใจและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๖.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมสุขภาพจิต และคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(๔) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลการดำเนินงาน		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๖๔๔,๐๐๐	๑๒,๕๘๖,๘๐๐	๑ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒,๑๘๑,๒๐๐	๑ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.คอนขมพู (สปสข.)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๓๑ ต.ค.๖๖	๓๑ ธ.ค.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	
๕	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลคอนขมพู	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ มิ.ย.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	
	รวม ๕ โครงการ	๑๖,๕๓๐,๐๐๐	๑๕,๒๓๖,๐๐๐	-	-	๕	-	-		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างสังคมให้มีความภาคภูมิใจและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๖.๒ กลยุทธ์ การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาแห่งชาติ และสนับสนุนกีฬานานาชาติ

(๕) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๓๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๖๐,๐๐๐	๔๕๗,๒๕๐	๑๖ ธ.ค.๖๖	๓๐ ธ.ค.๖๖	✓	-	-	กองการศึกษา	-
	รวม ๑ โครงการ	๔๖๐,๐๐๐	๔๕๗,๒๕๐	-	-	๑	-	-		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลออนซอน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างสังคมให้มีความก้าวหน้าและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๖.๓ กลยุทธ์ การสร้างสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และโรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน

(๕) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๔๔๘.๓๐	๑ มิ.ย.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	-
๒	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐	๑๐๒,๙๖๗	๒๐ พ.ค.๖๗	๔ มิ.ย.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	-
๓	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๓,๗๔๐	๙ ก.ค.๖๗	๑๙ ก.ค.๖๗	-	-	✓	สำนักปลัด	-
๔	โครงการสำรวจจำนวนสัตว์เลี้ยง	๑๕,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	-
๕	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๔ ก.ค.๖๗	๑๙ ก.ค.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	-
๖	เงินอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุข ตามแนวพระราชดำริ	๒๖๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	-
	รวม ๖ โครงการ	๕๕๐,๐๐๐	๒๕๖,๑๕๕.๓๐	-	-	๓	-	๓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างสังคมให้มีความปลอดภัยและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๖.๔ กลยุทธ์ การป้องกัน และแก้ไขการแพร่ระบาด ภัยสุขภาพ

(๕) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการทู ปี นัมเบอร์วัน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	-
๒	โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสุขภาพจิตขององค์กรบริหาร ส่วนตำบลคอนขมพู	๓๐,๐๐๐	๓,๖๔๐	๑๗ ส.ค.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	-
	รวม ๒ โครงการ	๒๓๐,๐๐๐	๒๐๓,๖๔๐	-	-	๒	-	-		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนชุมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างสังคมให้มีความภาคภูมิใจและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๖.๔ กลยุทธ์ การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

(๗) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี	๘๐,๐๐๐	๕๘,๕๔๔	๑๔ มี.ค.๖๗	๒๙ มี.ค.๖๗	✓	-	-	กองการศึกษา	-
๒	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	๑๙๙,๘๔๒	๑๗ พ.ย.๖๗	๒๗ พ.ย.๖๗	✓	-	-	กองการศึกษา	-
	รวม ๒ โครงการ	๒๘๐,๐๐๐	๒๕๘,๓๘๖	-	-	๒	-	-		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

๘.๑ กลยุทธ์ พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต / ผลักดันเกษตรอินทรีย์

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมงานวันข้าวอำเภอ โนนสูง	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๒ ม.ค.๖๗	๒๙ ม.ค.๖๗	✓	-	-
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากัญ แห้ง	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓
๓	อุดหนุนการจัดโครงการสืบสาน ตำนานข้าวและของดีอำเภอโนนสูง	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓
	รวม ๓ โครงการ	๑๑๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	-	๑	-	๒

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	๑๒,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒,๐๐๐	๑๓,๒๐๐	๒๑ ส.ค.๖๗	๕ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	สำนักงานปลัด	-
	รวม ๑ โครงการ	๑๔,๐๐๐	๑๓,๒๐๐	-	-	๑	-	-	-		

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (ขนาด ๒ บานเปิด)	๒๐,๐๐๐	๑๓,๒๐๐	๑๙ ส.ค.๖๗	๓ ก.ย.๖๗	✓	-	-	กองการศึกษา	-
๒	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบบาน เลื่อนสไลด์)	๑๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑๙ ส.ค.๖๗	๓ ก.ย.๖๗	✓	-	-	กองการศึกษา	-
๓	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน	๕๓,๖๐๐	๕๓,๕๐๐	๙ ม.ค.๖๗	๘ ก.พ.๖๗	✓	-	-	กองการศึกษา	-
	รวม ๓ โครงการ	๘๓,๖๐๐	๗๕,๗๐๐	-	-	๓	-	-		

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์	๑๓๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด	-
	รวม ๑ โครงการ	๑๓๐,๐๐๐	๐	-	-	-	-	๑		

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งแบบกระบะเพทท้ายติดตั้งเครื่องยนต์อิลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	๒,๗๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	-
	รวม ๑ โครงการ	๒,๗๐๐,๐๐๐	๐	-	-	-	๑	-		

๓. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อบล็อกไฟฟ้าไร้สาย	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	๓๐ ก.ค.๖๗	๑๔ ส.ค.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	-
๒	จัดซื้อเลื่อยชักไร้สาย	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๓๐ ก.ค.๖๗	๑๔ ส.ค.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	-
	รวม ๒ โครงการ	๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	-	-	๒	-	-	-		

๔. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง ๔ จังหวะ	๒๔,๐๐๐	๒๑,๒๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๑๖ ก.พ.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	-
	รวม ๓ โครงการ	๒๔,๐๐๐	๒๑,๒๐๐	-	-	๑	-	-	-		

๕. ประเภททรัพย์สิน
(๑) แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อปั๊มหอยโข่ง ๓ HP๒๒๐V	๔๕,๑๐๐	๒๘,๘๐๐	๒๔ ส.ค. ๖๗	๘ ก.ย.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-
๒	จัดซื้อปั๊มหอยโข่ง ๓ HP๓๘๐V	๓๘,๖๐๐	๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	-
๓	ค่าจัดซื้อปั๊มคลอรีน	๒๔,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒๔ ส.ค. ๖๗	๘ ก.ย.๖๗	✓	-	-	กองช่าง	-
	รวม ๓ โครงการ	๑๐๗,๗๐๐	๕๐,๘๐๐	-	-	๒	-	๑		

๖. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๑๗ ม.ค. ๖๗	๑ ก.พ. ๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	-
	รวม ๑ โครงการ	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	-	-	๑	-	-	-	

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม)

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดซื้อเต็นท์ไฟฟ้าใบพรงโค้ง จำนวน ๔ หลัง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๓๐ ก.ค.๖๗	๑๔ ส.ค.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	-
๒	โครงการจัดซื้อแท่นยืนบรรยาย (โพ เดียม) จำนวน ๒ ตัว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๓ ส.ค.๖๗	๒๑ ก.ย.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	-
๓	โครงการจัดซื้อโต๊ะไฟเบอร์ชนิดขา พับ จำนวน ๒๐ ตัว	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๒๓ ส.ค.๖๗	๒๑ ก.ย.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	-
๔	โครงการจัดซื้อโต๊ะพับกลม หน้าไฟ เม้ก้าขาว จำนวน ๒๐ ตัว	๔๘,๐๐๐ ขออนุมัติ งบประมาณเพิ่ม ๓๐,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๒๓ ส.ค.๖๗	๒๑ ก.ย.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	-
๕	โครงการจัดซื้อถังแก๊สเย็นพลาสติก จำนวน ๒ ถัง	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๘ ส.ค.๖๗	๒๒ ส.ค.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	-
	รวม ๕ โครงการ	๒๒๖,๐๐๐	๒๒๖,๐๐๐	-	-	๕	-	-	-	

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม)

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดซื้อแท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) จำนวน ๑ ตัว	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๑ พ.ค.๖๗	๒๐ มิ.ย.๖๗		✓	-	-	กองการศึกษา	-
๒	โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๕ ตัว	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๑ พ.ค.๖๗	๒๐ มิ.ย.๖๗		✓	-	-	กองการศึกษา	-
๓	โครงการจัดซื้อโต๊ะพับโปเกมอน จำนวน ๖ ตัว	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๒๑ พ.ค.๖๗	๒๐ มิ.ย.๖๗		✓	-	-	กองการศึกษา	-
๔	โครงการจัดซื้อธงสีของ ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒๑ พ.ค.๖๗	๒๐ มิ.ย.๖๗		✓	-	-	กองการศึกษา	-
	รวม ๔ โครงการ	๓๒,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	-	-		๔	-	-		

๒. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม)

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๘ มิ.ย.๖๗	๑๓ ก.ค.๖๗		✓	-	-	สำนักปลัด	-
	รวม ๑ โครงการ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-		๑	-	-		

๓. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม)

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดซื้อตู้เย็น ๕ คิว ปิกพุด จำนวน ๑ ตู้	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๗ ส.ค.๖๗	๒๗ ส.ค.๖๗		✓	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นขนาด แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อก จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๖๐๐	๑๕,๖๐๐	๗ ส.ค.๖๗	๒๗ ส.ค.๖๗		✓	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดซื้อพัดลมไอน้ำ จำนวน ๒ ตัว	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๗ ส.ค.๖๗	๒๗ ส.ค.๖๗		✓	-	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการจัดซื้อชุดโซฟารับแขก จำนวน ๑ ชุด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๐ ส.ค.๖๗	๑๘ ก.ย.๖๗		✓	-	-	สำนักปลัด	
๕	โครงการจัดซื้อเตาอุ่นกาแฟเคลื่อน ที่เปลี่ยน จำนวน ๑ ชุด	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๗ ส.ค.๖๗	๒๗ ส.ค.๖๗		✓	-	-	สำนักปลัด	
	รวม ๕ โครงการ	๙๗,๑๐๐	๙๗,๑๐๐	-	-		๕	-	-		

๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม)

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	๑๑ พ.ย. ๖๗	๑๑ ธ.ค. ๖๗	✓	-	-	กองการศึกษา	-
	รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	-	-	๑	-	-		

๕. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม)

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดซื้อม้านั่งยาวมีที่พิง จำนวน ๒๐ ตัว	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๑ พ.ค.๖๗	๒๐ มิ.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองการศึกษา	
	รวม ๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑	-	-	-		

๑. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

(๑) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	วัสดุนม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนชมพู)	๑๒๖,๘๒๘	๑๑๒,๘๗๖.๙๒	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	√	-	-	กองการศึกษา	-
๒	วัสดุนม (นักเรียนระดับ อนุบาลและระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖)	๑,๐๕๖,๙๐๐	๑,๐๔๐,๕๙๑.๒๒	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	√	-	-	กองการศึกษา	-
	รวม ๑ โครงการ	๑,๑๘๓,๗๒๘	๑,๑๕๓,๔๖๘.๑๔	-	-	๒	-	-		

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑. การพัฒนาการท่องเที่ยว	๑	๑๗๐,๐๐๐	๑	-	-	๑๗๐,๐๐๐
๒. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๔	๑,๔๙๕,๐๐๐	๘	-	๖	๖๔๙,๖๕๔
๓. เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน	๒	๑๐๐,๐๐๐	๒	-	๐	๓๗,๒๐๑
๔. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน	๓	๒๖๐,๐๐๐	๓	-	๐	๒๓๕,๒๒๕
๕. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔	๕,๓๑๐,๐๐๐	๐	-	๔	๕,๓๑๐,๐๐๐
๖. สร้างสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	๔๓	๒๔,๒๐๑,๘๔๘	๓๔	-	๙	๒๑,๕๗๔,๖๐๔.๒๘
๗. นำน้ำกิน	-	-	-	-	-	-
๘. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์	๓	๑๑๐,๐๐๐	๑	-	๒	๗๐,๐๐๐
รวม	๕๖	๓๑,๖๔๖,๘๔๘	๔๙	-	๒๑	๒๘,๐๕๓,๔๘๔.๒๘
ร้อยละ	-	-	๘๗.๕๐%	-	๓๗.๕๐%	-

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนชุมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
- จ่ายขาดเงินสะสม ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๒	๑๔,๐๔๖,๑๙๙	๔๒	-	-	๑๓,๘๔๘,๗๐๗.๘๐
รวม	๔๒	๑๔,๐๔๖,๑๙๙	๔๒	-	-	๑๓,๘๔๘,๗๐๗.๘๐
ร้อยละ	-	-	๑๐๐%	-	-	-
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒	๔,๔๒๐,๕๐๐	๒	-	-	๔,๔๒๐,๕๐๐
รวม	๒	๔,๔๒๐,๕๐๐	๒	-	-	๔,๔๒๐,๕๐๐
ร้อยละ	-	-	๑๐๐%	-	-	-

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขุมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑. ครุภัณฑ์	๑๓	๓,๑๑๙,๘๐๐	๑๐	-	-	๒๒๓,๔๐๐
รวม	๑๓	๓,๑๑๙,๘๐๐	๑๐	-	-	๒๒๓,๔๐๐
ร้อยละ	-	-	๗๖.๙๒%	-	-	
๒. ครุภัณฑ์ (งบจ่ายขาดเงินสะสม)	๑๗	๔๘๐,๑๐๐	๑๗	-	-	๔๘๐,๑๐๐
รวม	๑๗	๔๘๐,๑๐๐	๑๗	-	-	๔๘๐,๑๐๐
ร้อยละ	-	-	๑๐๐%	-	-	

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑. วัสดุ (นม)	๒	๑,๑๘๓,๗๒๘	๒	-	-	๑,๑๕๓,๔๖๘.๑๔
รวม	๒	๑,๑๘๓,๗๒๘	๒	-	-	๑,๑๕๓,๔๖๘.๑๔
ร้อยละ	-	-	๑๐๐%	-	-	

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนชุมพู่ ที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น ในแต่ละปี ยังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีโครงการ/แผนงาน จำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในเกณฑ์ต่ำ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
๓. เงินอุดหนุนทั่วไปได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยลง ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตอนชุมพู่ ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุ โครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนชุมพู่ จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท กรมป่าไม้ เป็นต้น
๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง
๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรหมู่บ้านให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
๕. โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๗๕๙๐๑/๑๑๕๒

วันที่ ๒๗/พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด อบต./ผอ.กองช่าง/ผอ.กองคลัง/รองปลัด อบต./ปลัด อบต./ นายก อบต.

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ และแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และส่วนราชการได้นำไปเป็นกรอบและแนวทางในการทำงานตามห้วงระยะเวลาของแผนดำเนินงาน แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) และแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การบริหารงานการดำเนินงาน เห็นควรนำเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต. และประกาศผ่านเว็บไซต์ของ อบต. เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานฯ
๒. เห็นควรพิจารณาแจ้งปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางฉวกรณ์ จันทน์เนตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความคิดเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

เพื่อไม่ตกทอด

(ลงชื่อ)

(นางสาวปนัดดา กลกลาง)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความคิดเห็นรองปลัด...

ความคิดเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....
.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวกุลชญา จิราจามิกร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....
..... - ตามข้อ ๑

(ลงชื่อ)



(นางสาวกุลชญา จิราจามิกร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายอนันต์ สมัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

