



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลอนชนพ
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



งานวิเคราะห์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยว

- ๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมสัมมนา กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ

๑. แผนงานการเกษตร (ส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ ๑ ก.ย. ๖๕	สิ้นสุด ดำเนินการ ๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการ เสร็จแล้ว √	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ -	ไม่ได้ ดำเนินการ -		
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารสัตว์ เลี้ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล ดอนขมพู(จระเข้)	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๔,๔๐๐						สำนักปลัด	-
	รวม ๑ โครงการ	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๔,๔๐๐	-	-	๑	-	-		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการ อบรม.เคลื่อนที่ให้บริการ นอกสถานที่	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การ บริหารส่วนตำบลคอนขมพู	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	สำนักปลัด	
๓	โครงการเสริมสร้างการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	สำนักปลัด	
๔	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต.คอนขมพู	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๖๔๕	๑๐ ก.พ.๖๖	๒๕ ก.พ.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	-
๕	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาฯ	๑๕,๐๐๐	๑๓,๓๖๒	๒๑ ก.ค.๖๖	๒๑ ก.ค.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินงาน	สิ้นสุด ดำเนินงาน	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และปกป้องสถาบัน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√		สำนักปลัด	
๗	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา / รัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√		สำนักปลัด	
	รวม ๗ โครงการ	๖๕๕,๐๐๐	๕๐๖,๐๐๗	-	-	๒	-	๕			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักบริหารจัดการที่ดี

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลต่างๆเพื่อป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน	๕๐,๐๐๐	๒๗,๐๕๖	๒๐ ธ.ค.๖๕	๒๕ ม.ค.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	-
๒	โครงการทบทวนความรู้งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	สำนักปลัด	
	รวม ๓ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๒๗,๐๕๖	-	-	๑	-	๒		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกด้านตามหลักบริหารจัดการที่ดี

๒.๓ กลยุทธ์ การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสม

๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินงาน	สิ้นสุด ดำเนินงาน	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๑	โครงการออร์บริการภายนอก พื้นที่	๕,๐๐๐	๔,๗๒๐	๑ มี.ค.๖๖	๓๐ เม.ย.๖๖	√	-	กองคลัง	-
๒	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีใน เขตตำบลคอนขมพู	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑๐ ก.พ.๖๖	๑๑ พ.ค.๖๖	√	-	กองคลัง	
	รวม ๒ โครงการ	๔๐๕,๐๐๐	๔๐๔,๗๒๐	-	-	๒	-		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๑ กกลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักบริหารจัดการที่ดี

๒.๒ กกลยุทธ์ ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๑	เงินสำรองจ่ายไว้ในกิจการที่ไม่ สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า	๑,๒๕๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	๒๐ ก.ย.๖๖	๑๙ พ.ย.๖๖	√	-	-	-
	รวม ๑ โครงการ	๑,๒๕๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	-	-	๑	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

๓.๒ กลยุทธ์ เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

๑. แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	สำนักปลัด	-
	รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

๓.๓ กิสุพท์ ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน

๑. แผนงานส่งเสริมสหกรณ์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มสตรี	๒๐,๐๐๐	๑๓,๗๒๓	๑๔ ก.ค.๖๖	๑๔ ก.ค.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	-
	รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๑๓,๗๒๓	-	-	๑	-	-		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

๔.๑ กกลยุทธ์ การจัดการบำรุงรักษา การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้

๔.๒ กกลยุทธ์ การสนับสนุนและยกระดับประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน

๑. แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ ๑๖ มิ.ย.๖๖	สิ้นสุด ดำเนินการ ๑๕ ก.ย.๖๖	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ รอบ อาคารสำนักงาน อาคารจอดรถ จัดสวน จัดภูมิทัศน์รอบอาคาร สำนักงาน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๖ มิ.ย.๖๖	๑๕ ก.ย.๖๖	√	-	สำนักปลัด	-
๒	โครงการปลูกป่าตามแนว พระราชดำรินในหลวงและพระราชินี	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	สำนักปลัด	
๓	โครงการกำจัดวัชพืชเพื่อพัฒนาแหล่ง น้ำ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	สำนักปลัด	
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๘๗๐	๒๖ พ.ค.๖๖	๑๐ มิ.ย.๖๖	√	-	สำนักปลัด	-
	รวม ๔ โครงการ	๓๗๐,๐๐๐	๒๙๘,๘๗๐	-	-	๒	๒		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๒ กลยุทธ์ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		สิ้นสุด ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงโรงเรียนเพื่อใช้ เป็นอาคารห้องประชุมชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู	๕๐๐,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๑๘ ก.ย.๖๖	๑๗ ธ.ค.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจาก แยกบ้านนายเดชาธร นามไธสง ไป ทางบ้านนางช่วย บมทองกลาง บ้านคอนขมพู หมู่ ๑	๑๒๘,๖๐๐	๑๑๘,๕๐๐	๒๘ เม.ย.๖๖	๒๖ ส.ค.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจาก ที่ดินนางสาวสุปรายณี ตำบลกลาง ไป ทางที่ดินนายสุเทพ สุคนธ์พงศ์ บ้าน ดอนตะแบง หมู่ ๙	๓๑๕,๖๐๐	๒๘๓,๑๐๐	๒๘ เม.ย.๖๖	๒๖ ส.ค.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-	
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน คลุ้กสายจากบึงสำโรง ไปทางเหมือง สาธารณะเส้นบ้านคอนขมพูพัฒนา ไปทางบ้านแปะละปลอ-เมืองที่ บ้าน คอนขมพูพัฒนา หมู่ ๑๐	๓๑๖,๘๐๐	๒๑๐,๕๐๐	๑๘ เม.ย.๖๖	๑๗ มิ.ย.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน คลุกลายจากวัดชีเหล็กไปทางลำเชียง ไกร บ้านจอก หมู่ ๑๑	๓๕๒,๐๐๐	๒๓๔,๐๐๐	๑๘ เม.ย.๖๖	๑๔ มิ.ย.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกศาลาประชาคม บ้าน มิตรภาพไปทางถนนมิตรภาพ หมู่ ๑๒	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๒๒ ส.ค.๖๖	๒๐ พ.ย.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก บ้านนางสุนทรี รอดกลาง ไปทาง บ้านนายสำรวม แตนงูเหลี่ยม บ้าน แสนสุข หมู่ ๑๓	๒๑๓,๘๐๐	๑๙๑,๒๐๐	๒๘ เม.ย.๖๖	๒๖ ส.ค.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจาก แยกบ้านนายเจต จุนกลาง ไปทาง แยกคุ้มหนองขาม บ้านดอนชมพู หมู่ ๑	๒๒๗,๒๐๐	๒๐๙,๕๐๐	๒๘ เม.ย.๖๖	๒๖ ส.ค.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกลาย จากบ้านดอน ไปทางสวนดอนมระ บ้านมระ หมู่ ๓	๓๐๐,๓๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๘ เม.ย.๖๖	๑๗ มิ.ย.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นายสมเดช ซอยอยู่กลาง ไปทาง บ้านดอนรี บ้านสระพรวน หมู่ ๔	๓๑๐,๒๐๐	๒๘๕,๐๐๐	๒๘ เม.ย.๖๖	๒๖ ส.ค.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ		
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โดยวิธีแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากวัดสี่เหล็กลงไปทางบ้านนาย จำนงค์ ไทยกลาง บ้านดอนรี หมู่ ๕	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๒๒ ส.ค.๖๖	๒๐ พ.ย.๖๖	กองช่าง	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจาก หน้าบ้านนางนกแก้ว กระจัดกลาง ไปทางทิศเหนือ ไปทางกระท่อมนาย บรรพต ชูสันเทียะ บ้านเปลาะปลอ หมู่ ๗	๓๐๕,๔๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๒๘ เม.ย.๖๖	๒๖ ส.ค.๖๖	กองช่าง	-
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต่อ จากหน้าบ้านนางเทียม ไปร่งกลาง ไปทางบ้านสระพรนหน้าวัดป่าศรี ถาวร บ้านศรีสุข หมู่ ๘	๓๐๑,๒๐๐	๒๖๖,๕๐๐	๒๘ เม.ย.๖๖	๒๖ ส.ค.๖๖	กองช่าง	-
๑๔	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านดอนรี หมู่ ๕	๒๐๓,๓๔๐	๑๗๖,๘๓๔	๑๘ ก.ย.๖๖	๑๗ พ.ย.๖๖	กองช่าง	-
๑๕	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองที่ หมู่ ๖	๑๕๓,๒๐๐	๑๓๒,๗๓๗	๑๘ ก.ย.๖๖	๑๗ พ.ย.๖๖	กองช่าง	-
๑๖	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓	๒๘,๑๐๐	๒๘,๑๐๐	๑๘ ก.ย.๖๖	๑๗ พ.ย.๖๖	กองช่าง	-
๑๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ดอนชมพู ทั้งภายในและภายนอก อาคารเรียน	๑๐๗,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑๑ ก.ย.๖๖	๑๐ พ.ย.๖๖	กอง การศึกษา	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ ๑๔ ก.ย. ๖๖	สิ้นสุด ดำเนินการ ๑๓ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกจาก นายเมือง แก้วสุข ไปทางนาง ละม่อม แดงกระโทก บ้านเปาะ ปลอ หมู่ ๗	๙๖,๖๐๐	๙๕,๐๐๐	๑๔ ก.ย. ๖๖	๑๓ ธ.ค. ๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
๑๙	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์สำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลดอนชมพู	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	กองช่าง	
	รวม ๑๙ โครงการ	๖,๒๕๙,๓๕๐	๓,๘๓๗,๙๗๑	-	-	๑๘	-	๑		

จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจาก แยกบ้านยี่สามสี่ถรี ถึงคุ้มหนองขาม ไปทางบ้านนายใหม่ บ้านดอนชมพู หมู่ ๑	๘๔๐,๐๐๐	๕๘๒,๐๐๐	๒๕ พ.ย.๖๕	๒๕ มี.ค.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจาก แยกเลียบเหมืองส่งน้ำไปทางหนอง บ้าน บ้านดอนชมพู หมู่ ๑	๑,๙๐๓,๐๐๐	๑,๓๒๓,๐๐๐	๔ ม.ค.๖๖	๔ พ.ค.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด สายจากปากทางเข้าไป ทางบ้านนางข้า เงินโพธิ์ เชื่อมต่อถึง หน้าวัดบ้านส้ม บ้านส้ม หมู่ ๒	๙๒๖,๒๐๐	๗๗๐,๐๐๐	๒๕ เม.ย.๖๖	๒๓ ส.ค.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดย เสริมหินคลุกยกระดับคันทางสาย จากแยกบ้านนายเยี่ยม รักมิตร ไป ทางโรงเรียนพลสตึก บ้านส้ม หมู่ ๒	๒๙๑,๔๐๐	๒๖๙,๒๘๙,๙๔	๑๐ มี.ค.๖๖	๘ มี.ย.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านนางวิภา กุนอก (ต่อจาก รางระบายน้ำเดิม) บ้านส้ม หมู่ ๒	๓๐๘,๗๐๐	๓๐๒,๖๐๐	๒ พ.ย.๖๕	๒ มี.ค.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-

จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สาย เลียบคลองลำเชียงไกรไปทางสะพาน ข้ามลำเชียงไกร จำนวน ๒ ช่วง บ้านส้ม หมู่ ๒ ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนน คลส.ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนน คลส.ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๗๒.๐๐ เมตร	๙๕๕,๐๐๐	๗๑๐,๐๐๐	๒๕ เม.ย.๖๖	๒๓ ส.ค.๖๖	๙๕๕,๐๐๐	๗๑๐,๐๐๐	√	-	กองช่าง	-
๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายจาก บ้านนายสุทัศน์ ทองบาง ไปทางนา เกสร ชำนาญพุดชา บ้านมะระ หมู่ ๓	๑๘๒,๒๐๐	๑๗๖,๐๐๐	๑๓ มี.ค.๖๖	๑๑ ก.ค.๖๖	๑๘๒,๒๐๐	๑๗๖,๐๐๐	√	-	กองช่าง	-
๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายจาก บ้านนายตุ่น สีสูงเนิน ไปทางสาม แยกหนองนาบ้านสระพรวน หมู่ ๔ บ้านมะระ หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๕๐๐	๓๕๕,๑๑๓.๖๑	๑๓ มี.ค.๖๖	๑๑ ก.ค.๖๖	๕๐๐,๕๐๐	๓๕๕,๑๑๓.๖๑	√	-	กองช่าง	-

จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก บ้านนายละออง ไทยกลาง ไปทาง บ้านนางหรั่ง ไทยกลาง บ้านสระ พรวน หมู่ที่ ๔	๑๙๒,๙๐๐	๑๘๘,๐๐๐	๒๓ ธ.ค.๖๕	๒๒ เม.ย.๖๖	√	กองช่าง	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จาก บ้านนางสงว เปลี่ยนกลาง ไปทาง บ้านมะระ บ้านสระพรวน หมู่ที่ ๔	๓๓๒,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๙ มี.ค.๖๖	๗ มี.ย.๖๖	√	กองช่าง	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย จากสามแยกโรงเรียนพลาศึกษ์เก่าไป ทางถนนมิตรภาพ บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕	๒๗๙,๓๐๐	๒๗๘,๐๐๐	๙ มี.ค.๖๖	๗ มี.ย.๖๖	√	กองช่าง	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย จากนางงสายทอง สวสโพธิ์กลาง ไปทางแยกโนนพินาน บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕	๖๐,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๙ มี.ค.๖๖	๗ มี.ย.๖๖	√	กองช่าง	-
๑๓	ช่วงที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากแยกบ้านมายวิจิต ชูชีวา ไปทางบ้านนางปล้อง ภารคโพธิ์ บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕	๓๒๗,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	๑๕ พ.ย.๖๕	๑๕ มี.ค.๖๖	√	กองช่าง	-
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดย เสริมหินคลุก สายบ้านโนนนางอม ไปทางลำมูล บ้านเมือ่งที่ หมู่ที่ ๖	๔๖๐,๙๐๐	๔๕๙,๐๐๐	๙ มี.ค.๖๖	๗ มี.ย.๖๖	√	กองช่าง	-

จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจาก บ้านนางจันทอง ขอบเทศบาลไป ทางแยกบ้านนายเพชร สุข ทองกลาง บ้านเมืองที่ หมู่ที่ ๖	๑๔๐,๗๐๐	๑๓๙,๕๐๐	๑๖ ธ.ค.๖๕	๑๕ เม.ย.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า บ้านนายสำราญ กระจัดกลาง ไป ทางบ้านนายหวัด กระจัดกลาง บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ ๗	๒๓๗,๙๐๐	๒๓๑,๐๐๐	๑๖ ธ.ค.๖๕	๑๕ เม.ย.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จาก นายเมือง แก้วสุข ไปทางนาง ละม่อม แดงกระโทก บ้านเปลาะ ปลอ หมู่ที่ ๗	๑๐๐,๗๐๐	๙๙,๕๐๐	๙ มี.ค.๖๖	๗ มี.ย.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหิน คลุกสายจากแยกนางนางสำราญ ค่า กลาง ไปทางท่านพุทธชา บ้าน เปลาะปลอ หมู่ที่ ๗	๕๖๐,๐๐๐	๓๘๘,๐๐๐	๑๐ เม.ย.๖๖	๗ ก.ค.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจาก บ้านนางตอกไม้ ชูดีโพธิ์ ไปทางบ้าน นางสมบูรณ์ มุ่งเอี่ยมกลาง บ้านศรี สุข หมู่ที่ ๘	๔๘๗,๐๐๐	๓๗๑,๘๐๑.๘๖	๙ ธ.ค.๖๕	๘ เม.ย.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-

จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลการดำเนินงาน		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๐	ช่วงที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากนายจ้าง ไทยกลาง หน้า โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์ สามัคคี) ไปทางหลังโรงเรียนศรีสุข วิทยา บ้านศรีสุข หมู่ที่ ๘	๑,๐๐๒,๓๐๐	๓๐๒,๐๐๐	๗ มี.ค.๖๖	๕ ก.ค.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจาก บ้านนายเรต แก้วด่านกลาง ไป ทางลานตากข้าวหนองช่องแง บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ ๙	๗๓๓,๐๐๐	๕๕๕,๐๐๐	๗ มี.ค.๖๖	๕ ก.ค.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจาก ข้างโรงเรียนดอนชมพู ไปทางถนน เชื่อมบ้านดอนตะแบง บ้านดอน ตะแบง หมู่ที่ ๙	๕๖๑,๕๐๐	๔๐๒,๐๐๐	๑๐ เม.ย. ๖๖	๘ ส.ค.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจาก แยกบ้าน ร.ต.อ.บุญเพชร จงกลาง ไปทางเหมืองสาธารณประโยชน์ บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	๔๐๐,๓๐๐	๓๘๘,๐๐๐	๑๒ ต.ค.๖๕	๙ ก.พ.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต่อ จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปทาง แยกบ้านนางปราณี บุญไทยกลาง บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	๔๑๔,๐๐๐	๔๐๓,๐๐๐	๑๒ ต.ค.๖๕	๙ ก.พ.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-

จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินงาน	สิ้นสุด ดำเนินงาน		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๕	โครงการก่อสร้างรายน้ำ คสล. สายจากบ้านนางอัมพร ไทยกลาง ไปทางลงหนองบอน บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ ๑๒	๙๘๗,๙๐๐	๙๑๕,๒๗๑.๕๕	๑๕ พ.ย.๖๕	๑๔ มี.ค.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน นางสุนทรี รอดกลาง ไปทางบ้าน นายสำรวม แคนงูหลอม บ้านแสน สุข หมู่ที่ ๑๓	๒๑๖,๓๐๐	๒๑๔,๐๐๐	๑๒ ต.ค.๖๕	๙ ก.พ.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-	
๒๗	โครงการขยายเขตประปาบ้านเปลาะ ปลอ หมู่ที่ ๗ ไปทางบ้านเมืองที่ หมู่ ที่ ๖	๓๐๐,๐๐๐	๒๖๔,๕๐๐	๙ มี.ค.๖๖	๗ มี.ย.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-	
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย จากบ้านดอนชมพู ศรีสุข บ้านเมือง ที่ หมู่ที่ ๖	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	๑๐ เม.ย.๖๖	๗ ก.ค.๖๖	√	-	-	กองช่าง	-	
	รวม ๒๘ โครงการ	๑๓,๙๕๑,๗๐๐	๑๑,๔๕๒,๖๖๙.๙๒	-	-	๒๘	-	-			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลอนชนมพูน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างสังคมให้มีความปลอดภัยและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๖.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมสุขภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐	๒๘,๙๓๓.๘๐	๒๕ ก.ค.๖๖	๒๕ ก.ค.๖๖	√	-	-	กองการศึกษา	-
๒	โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐	๒๘,๔๓๒	๘ มี.ค.๖๖	๙ มี.ค.๖๖	√	-	-	กองการศึกษา	-
๓	โครงการพัฒนาสวยปากสะอาดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนชนมพูน	๕,๐๐๐	๔,๐๔๐	๑๗ ม.ค.๖๖	๒๐ ม.ค.๖๖	√	-	-	กองการศึกษา	-
๔	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการส่งเสริมพัฒนาการ และดูแลสุขภาพเด็ก	๑๐,๐๐๐	๒,๑๖๕	๑๖ พ.ย.๖๕	๒๑ พ.ย.๖๕	√	-	-	กองการศึกษา	-
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	๕๘๑,๔๐๐	๓๙๒,๓๗๐	๑๒ ก.ย.๖๖	๑๒ ก.ย.๖๖	√	-	-	กองการศึกษา	-
๖	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนชนมพูน	๒,๐๐๐	๕๔๐	๑๐ ส.ค.๖๖	๑๑ ส.ค.๖๖	√	-	-	กองการศึกษา	-
๗	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๒,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค.๖๕	๒ ธ.ค.๖๕	√	-	-	กองการศึกษา	-
๘	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕,๐๐๐	๐	๑๒ ม.ค.๖๖	๑๓ ม.ค.๖๖	√	-	-	กองการศึกษา	-

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ		ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการจัดพิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๒,๐๐๐	๕๔๐	๒๐ มี.ย.๖๖	๒๒ มี.ย.๖๖	√	-	-	-	กองการศึกษา	-
๑๐	โครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนชมพู	๕๐,๐๐๐	๑๓,๑๖๕	๙ มี.ค.๖๖	๑๕ มี.ค.๖๖	√	-	-	-	กองการศึกษา	-
๑๑	โครงการจัดนิทรรศการผลงานการ เรียนรู้และความสามารถของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนชมพู	๕,๐๐๐	๒,๑๘๔	๒๕ มี.ค.๖๖	๓๐ มี.ค.๖๖	√	-	-	-	กองการศึกษา	-
๑๒	โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจป้องกันภัย จากอุบัติเหตุ	๓๐,๐๐๐	๕,๑๖๐	๑๑ ก.ย.๖๖	๑๔ ก.ย.๖๖	√	-	-	-	กองการศึกษา	-
๑๓	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.๖ ทุกโรงเรียน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ดอน ชมพู จำนวน ๔ แห่ง (๕๑๐ คนx๒๘ บาท x๒๐๐ วัน)	๒,๘๕๖,๐๐๐	๒,๒๓๕,๗๕๐	๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	√	-	-	-	กองการศึกษา	-
๑๔	โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (เข้าพรรษา)	๔๐,๐๐๐	๓๙,๘๘๑	๑๗ ส.ค.๖๖	๑๘ ส.ค.๖๖	√	-	-	-	กองการศึกษา	-
๑๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนชมพู	๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	√	กองการศึกษา	-

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		สิ้นสุด ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการจัดงานมหกรรมการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	-	√	กองการศึกษา	-
๑๗	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ชมพู	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	-	√	กองการศึกษา	-
๑๘	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลดอนชมพู	๒๐,๐๐๐	-	๓ ก.พ.๖๖	๕ ก.พ.๖๖	๕ ก.พ.๖๖	√	-	-	กองการศึกษา	
๑๙	โครงการพัฒนาวิชาการพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การเรียนรู้ ต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมปัจจุบัน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	√	กองการศึกษา	
๒๐	โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา ทุกประเภททุกระดับ	๒๕,๐๐๐	๒๓,๖๐๐	๓๐ ม.ค.๖๖	๖ ก.พ.๖๖	๖ ก.พ.๖๖	√	-	-	กองการศึกษา	
	รวม ๒๐ โครงการ	๓,๗๙๑,๔๐๐	๒,๗๗๖,๗๔๐.๘๐	-	-	-	๑๖	-	๔		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างสังคมใหม่คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๖.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมสุขภาพชีวิต และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมเยาวชน	๒๐,๐๐๐	๑๔,๐๙๕	๓๐ มิ.ย.๖๖	๓๐ มิ.ย.๖๖	✓	-	-	สำนักปลัด	-
	รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๑๔,๐๙๕	-	-	๑	-	-		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพู่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๖.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมสุขภาพเด็ก และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(๓) แผนงานบกล่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๒๗๒,๐๐๐	๑๒,๑๖๙,๐๐๐	๑ ก.ย.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๐๗๒,๐๐๐	๒,๑๙๗,๖๐๐	๑ ก.ย.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑ ก.ย.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ดอนชมพู (สปสข.)	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๑ ต.ค.๖๕	๓๐ ก.ย.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	
๕	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลดอนชมพู	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ มิ.ย.๖๖	๓๐ มิ.ย.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	
	รวม ๕ โครงการ	๑๖,๘๓๐,๐๐๐	๑๔,๘๓๔,๖๐๐	-	-	๕	-	-		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๖.๒ กลยุทธ์ การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาแห่งชาติ และสนับสนุนกีฬานานาชาติ

(๔) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๖,๒๖๐	๑ ๖.๖๕	๕ ๖.๖๕	√	-	-	กองการศึกษา	
	รวม ๑ โครงการ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๖,๒๖๐	-	-	๑	-	-		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างสังคมให้มีความภาคภูมิใจและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๖.๓ กลยุทธ์ การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และโรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน

๖.๔ กลยุทธ์ การป้องกัน และแก้ไขการแพร่ระบาด ปัญหายาเสพติด

(๕) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	๓๙,๗๖๕.๓๔	๘ มี.ย.๖๖	๗ ก.ค.๖๖	√	-	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๔,๐๐๐	๑๐๓,๑๖๒	๑๒ เม.ย.๖๖	๒๗ เม.ย.๖๖	√	-	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการทู บี นัมเบอร์วัน	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	๔๐,๐๐๐	๒๙,๙๘๘	๒๕ พ.ย.๖๕	๓๐ พ.ย.๖๕	√	-	-	-	สำนักปลัด	
๕	โครงการสำรวจจำนวนสัตว์เลี้ยง	๑๐,๐๐๐	๗,๔๙๔	๓๑ ม.ค.๖๖	๑๓ ก.พ.๖๖	√	-	-	-	สำนักปลัด	
๖	โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหาร ส่วนตำบลคอนขมพู	๑๐,๐๐๐	-	๖ ก.ย.๖๖	๖ ก.ย.๖๖	-	-	√	-	สำนักปลัด	
๗	เงินอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุข ตามแนวพระราชดำริ	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๑ ก.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๖	√	-	-	-	สำนักปลัด	
๘	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๓ ม.ค.๖๖	๗ ก.พ.๖๖	√	-	-	-	สำนักปลัด	
	รวม ๘ โครงการ	๕๗๙,๐๐๐	๕๓๗,๑๒๗.๓๔	-	-	๖	-	๒	-		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๖.๔ กลยุทธ์ การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

(๗) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน พรรษาและเข้าพรรษา	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	กองการศึกษา	
๒	โครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าว สุรนารี	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๓๙๔	๒๑ มี.ค.๖๖	๒๓ มี.ค.๖๖	√	-	-	กองการศึกษา	
๓	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันครอบครัว	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	กองการศึกษา	
๔	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	กองการศึกษา	
	รวม ๔ โครงการ	๓๕๐,๐๐๐	๕๐,๓๙๔	-	-	๑	-	๓		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลอนชนพ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

๘.๑ กลยุทธ์ พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิตผล / ผลักดันเกษตรอินทรีย์

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย แล้ง	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมงานวันข้าวอำเภอ โนนสูง	๕,๐๐๐	๔,๙๖๐	๒๖ ม.ค.๖๖	๒๗ ม.ค.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	
	รวม ๒ โครงการ	๒๕,๐๐๐	๔,๙๖๐	-	-	๑	-	๑		

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		สิ้นสุด ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่มดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๒๒ พ.ค.๖๖	✓	๒๙ พ.ค.๖๖	-	-	-	สำนักปลัด	
๒	ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับผู้บริหาร (สำหรับนายกององค์การบริหารส่วน ตำบล เลขานุการนายกองค์การ บริหารส่วนตำบล)	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๒ เม.ย.๖๖	✓	๒๐ เม.ย.๖๖	-	-	-	สำนักปลัด	
๓	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานสไลด์ (บาน ทึบ) บานสไลด์ ๒ บาน	๑๕,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	๒๒ พ.ค.๖๖	✓	๒๙ พ.ค.๖๖	-	-	-	สำนักปลัด	
๔	ค่าจัดซื้อผ้ามาแนวและวัสดุอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	๓๖,๐๐๐	๓๔,๗๐๐	๒๐ เม.ย.๖๖	✓	๘ พ.ค.๖๖	-	-	-	สำนักปลัด	
	รวม ๔ โครงการ	๑๒๓,๐๐๐	๑๒๐,๒๐๐	-	๔	-	-	-	-		

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		สิ้นสุด ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อบอร์ดติดประกาศ/ ประชาสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๔ พ.ค.๖๖	✓	๑๙ มิ.ย.๖๖	-	-	-	กองการศึกษา	
	รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑	-	-	-	-		

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๑๘ หน้า/นาที)	๑๐,๐๐๐	๙,๙๙๐	๖ มิ.ย.๖๖	๑๔ มิ.ย.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	๙,๙๙๐	-	-	๑	-	-		

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๗ หน้า/นาที)	๒๖,๐๐๐	๒๕,๙๐๐	๒๙ ธ.ค.๖๕	๑๒ ม.ค.๖๖	√	-	-	กองคลัง	
	รวม ๑ โครงการ	๒๖,๐๐๐	๒๕,๙๐๐	-	-	๑	-	-		

(๓) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน (จอภาพแสดงขนาดใหญ่ น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ ชุด	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	๓ ก.ย.๖๖	๑๒ ก.ย.๖๖	√	-	-	กองการศึกษา	
	รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	-	-	๑	-	-		

๓. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๑) แผนงานการรักษามาสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์	๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๑		

๔. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens	๒๗,๙๐๐	๒๗,๘๐๐	๑ ก.ค.๖๖	๒๐ ก.ค.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	
๒	จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมตู้ลำโพง	๓๖,๕๐๐	๓๖,๔๐๐	๓๑ ส.ค.๖๖	๑๒ ส.ค.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	
๓	จัดซื้อจอร์บบาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๒๐ นิ้ว	๑๔,๙๐๐	๑๔,๘๐๐	๑๙ ก.ค.๖๖	๓ ส.ค.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	
	รวม ๓ โครงการ	๗๙,๓๐๐	๗๙,๐๐๐	-	-	๓	-	-		

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อจอร์บบาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	๒๔,๓๐๐	๒๔,๑๐๐	๑ พ.ค.๖๖	๑๐ พ.ค.๖๖	√	-	-	กองการศึกษา	
๒	จัดซื้อเครื่องเสียง/เพาเวอร์มิคเซอร์ ครบชุด	๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๒๘ มี.ค.๖๖	๑๑ เม.ย.๖๖	√	-	-	กองการศึกษา	
	รวม ๒ โครงการ	๗๔,๓๐๐	๗๓,๑๐๐	-	-	๒	-	-		

๕. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา
(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		สิ้นสุด ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	ดำเนินการ		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อโต๊ะกินข้าวเด็ก	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๒ พ.ค.๖๖	๑๑ พ.ค.๖๖	✓	-	-	-	กองการศึกษา	
	รวม ๑ โครงการ	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	-	-	๑	-	-	-		

๖. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	กิจการประปา	
๒	จัดซื้อเครื่องเจียร	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	กิจการประปา	
	รวม ๒ โครงการ	๑๕,๐๐๐						๒		

๗. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบพ้ออ่อน	๒๑,๒๐๐	๒๑,๒๐๐	๒๒ ส.ค.๖๖	๒๙ ส.ค.๖๖	√	-	-	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๒๑,๒๐๐	๒๑,๒๐๐	-	--	๑	-	-		

๔. ประเมินครุภัณฑ์การเกษตร
(๑) แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อป้อนตู้โตกลอน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	กิจการประปา	
	รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	๑		

๙. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อปั๊มทอยโข่ง ๓HP๒๒๐V จำนวน ๒ เครื่อง	๔๕,๑๐๐	-	-	-	-	-	√	กิจการประปา	
๒	จัดซื้อปั๊มทอยโข่ง ๓HP๓๘๐V จำนวน ๒ เครื่อง	๓๘,๖๐๐	-	-	-	-	-	√	กิจการประปา	
๓	ค่าจัดซื้อปั๊มคลอรีน	๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	√	กิจการประปา	
	รวม ๓ โครงการ	๑๐๗,๗๐๐	-	-	-	-	-	๓		

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพู่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งไป	งบประมาณที่ส่งไป (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑. การพัฒนาการท่องเที่ยว	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑	-	-	๑๓๔,๕๐๐
๒. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๓	๒,๕๑๐,๐๐๐	๖	-	๗	๙๕๙,๒๘๓
๓. เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน	๒	๕๐,๐๐๐	๑	-	๑	๑๓,๗๒๓
๔. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน	๔	๓๗๐,๐๐๐	๒	-	๒	๒๙๘,๘๗๐
๕. การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน	๑๙	๖,๒๕๙,๓๕๐	๑๘	-	๑	๓,๘๓๗,๙๗๑
๖. สร้างสังคมใหม่คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	๓๙	๒๑,๘๗๐,๕๐๐	๓๐	-	๙	๑๘,๕๐๙,๒๑๗.๑๕
๗. น้ำแก่ง	-	-	-	-	-	-
๘. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์	๒	๒๕,๐๐๐	๑	-	๑	๔,๙๖๐
รวม	๘๐	๓๑,๒๒๔,๗๕๐	๕๙	-	๒๑	๒๓,๖๑๔,๐๒๔.๑๕
ร้อยละ	-	-	๗๕%	-	๒๖%	

รายละเอียด	ปริมาณ	มูลค่า	%	แนวทางปฏิบัติ			งบ	ปี
				ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้น		
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	0%	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-
รายละเอียด	-	-	-	-	-	-	-	-
งบ	๒๘	๑๓,๔๕๑,๑๘๐	๑๐๐%	-	-	-	๑๑,๔๕๑,๖๖๙,๔๖๒	๒๕๖๕
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๑	๑๓,๔๕๑,๑๘๐	๑๐๐%	-	-	-	๑๑,๔๕๑,๖๖๙,๔๖๒	๒๕๖๕
งบ	๒๑	๑๓,๔๕๑,๑๘๐	๑๐๐%	-	-	-	๑๑,๔๕๑,๖๖๙,๔๖๒	๒๕๖๕
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๑	๑๓,๔๕๑,๑๘๐	๑๐๐%	-	-	-	๑๑,๔๕๑,๖๖๙,๔๖๒	๒๕๖๕
งบ	๒๑	๑๓,๔๕๑,๑๘๐	๑๐๐%	-	-	-	๑๑,๔๕๑,๖๖๙,๔๖๒	๒๕๖๕

นางฐิติพรพรหมศรี ฐิติพรหมศรี ผู้อำนวยการบริหารการบริการลูกค้า
 กบ.พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๖

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่จัด	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑. อนุรักษ์	๒๒	๖๘๔,๕๐๐	๑๕	-	๗	๔๐๗,๒๕๐
รวม	๒๒	๖๘๔,๕๐๐	๑๕	-	๗	๔๐๗,๒๕๐
ร้อยละ	-	-	๖๘%	-	๓๒%	

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่จัด	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ เบิกจ่าย
			ดำเนินการแล้ว แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑. วัสดุ (นม)	๒	๑,๑๒๒,๔๗๒	๒	-	-	๑,๑๒๒,๔๗๒,๕๐
รวม	๒	๑,๑๒๒,๔๗๒	๒	-	-	๑,๑๒๒,๔๗๒,๕๐
ร้อยละ	-	-	๑๐๐	-	-	

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนขมพู่ ที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น ในแต่ละปี ยังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีโครงการ/แผนงาน จำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในเกณฑ์ต่ำ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
๓. เงินอุดหนุนทั่วไปได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยลง ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขมพู่ ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุ โครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนขมพู่ จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท กรมป่าไม้ เป็นต้น
๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง
๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรหมู่บ้านให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
๕. โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๗๕๙๐๑/

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด อบต./ผอ.กองช่าง/ผอ.กองคลัง/รองปลัด อบต./ปลัด อบต./ นายก อบต.

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ และแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ และส่วนราชการได้นำไปเป็นกรอบและแนวทางในการทำงานตามห้วงระยะเวลาของแผนดำเนินงาน แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) และแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การบริหารงานการดำเนินงาน เห็นควร นำเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต. และประกาศผ่านเว็บไซต์ของ อบต. เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานฯ
๒. เห็นควรพิจารณาแจ้งปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางฉวีภรณ์ จันทร์เนตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความคิดเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)

(นายสมสรรค์ เข้มศรี)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความคิดเห็นรองปลัด...

ความคิดเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....
.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวกุลชญา จิราจามิตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายมงคล แมงกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล..... *รวม*

(ลงชื่อ)



(นายอนุวัฒน์ สมัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู